

# COMUNE DI IRGOLI

Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA TECNICA - AREA OPERE STRATEGICHE

**N. 101 DEL 11.12.2020**

**OGGETTO:** Lavori di “POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 - Azione 2.2.2 - Intervento “Rete per la sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza Fase 2” - DITTA SPENACOMPUTER SRL con sede in via Giuseppe Verdi 18 08100 Nuoro (nu) p.i. n. 01078040910. - **Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.**  
**- CUP: F63H19000400002 CIG: 8354319A20**

L'anno duemila venti, il giorno 11 (undici) del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Premesso che:

- con la determina a contrarre n. 36 del 11.06.2020, si affidava l'indizione della gara alla Centrale unica di Committenza Unione dei Comuni Valle del Cedrino dei lavori di cui all'oggetto;
- con la determinazione n° 181 del 27/09/2020 del Responsabile Centrale unica di Committenza Unione dei Comuni Valle del Cedrino, venne aggiudicato in maniera definitiva l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto alla ditta SPENACOMPUTER SRL con sede in via Giuseppe Verdi 18 08100 Nuoro (NU) p.i. n. 01078040910;
- i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati per un importo netto di € 45.068,95 più € 1.997,51 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo pari a € 47.066,46 oltre IVA al 22%;
- il primo stato di avanzamento dei lavori e relativo certificato di pagamento sono stati presentati in data 02.11.2019 nonché gli atti di contabilità, predisposti dal Direttore dei lavori Ing. Gianmarco Mureddu, dai quali risulta un credito dell'Impresa di € 16.700,00 oltre IVA al 22 % pari a € 3.674,00;
- il 1 SAL è stato liquidato con determina n. 88 DEL 10.11.2020;

### Visti:

- il Certificato di Ultimazione dei Lavori dal quale risulta che gli stessi sono stati ultimati in data 09/12/2020, e quindi in tempo utile;
- i documenti contabili relativi allo stato finale dei lavori acquisiti al protocollo generale in data 11.12.2020 prot. n. 7048, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione datato 09/12/2020, predisposti dal Direttore dei lavori Ing. Gianmarco Mureddu con studio tecnico a Nuoro dai quali risulta un credito finale dell'Impresa di €. 30.366,46 oltre IVA;
- che detto Certificato è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa esecutrice;
- che l'Impresa appaltatrice ha firmato il conto finale ed il registro di contabilità senza apporre nessuna riserva;
- la “Relazione Riservata del Responsabile del Procedimento sullo Stato Finale”, predisposta in data 11/12/2020;
- l'art. 102, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che prevede che per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori;
- il DURC (documento unico regolarità contributiva) valido sino al 13/02/2021 dal quale risulta che l'Impresa “Risulta Regolare” nei confronti di INPS, INAIL;
- gli artt. 107, 151 e 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto comunale;
- il corrente bilancio comunale;
- il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016;
- il vigente regolamento di contabilità del Comune;
- l'art. 3, comma 1 e 8 della legge 136/2010 e s.m.i.;

**Accertata** la regolarità della documentazione richiamata agli atti presupposti;

**Considerato**, altresì, che i lavori sono stati regolarmente eseguiti così come risulta dagli atti depositati dal direttore dei lavori, per cui si può procedere allo svincolo della cauzione presentata a garanzia degli stessi;

**Richiamato:**

- il Decreto Sindacale n° 02 del 17.09.2020 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia – Programmazione e realizzazione opere strategiche del Comune di Irgoli;
- il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
- il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Irgoli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/02/2014;

**Valutata** la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2019/2021;

**Attestato:**

- che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;
- il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali e dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;

**DETERMINA**

**Di Approvare** il conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gianmarco Mureddu acquisito al protocollo generale in data 11.12.2020 prot. n. 7048;

**Di Approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gianmarco Mureddu datato 09/12/2020, con le seguenti risultanze finali:

**Stato finale**

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 09/12/2020 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo netto dei lavori eseguiti	€ 47.066,46
- A dedurre gli acconti corrisposti:	
o Certificato di pagamento n. 1 del 31/10/2020	€ - 16.700,00
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 30.366,46

**Di Svincolare** la cauzione definitiva prestata dalla SPENACOMPUTER SRL con sede in via Giuseppe Verdi a Nuoro p.i. n. 01078040910, in sede di stipula del contratto mediante polizza fidejussoria numero 2020136578304 costituita in data 05.10.2020, con la compagnia ITALIANA ASSICURAZIONI – Agenzia 811 Oristano;

**Di Dare Atto** che:

- La spesa complessiva è contenuta nei limiti degli importi già assunti;
- Ai sensi dell'art. 102, comma 2 e 8 e art. 216, comma 16 del D. Lgs n. 50/2016 nonché art. 229, comma 3 del DPR 207/2017, il Certificato di regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
- Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;
- Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

**La presente** determinazione è pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D. Lgs 25/02/1995, n°. 77.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Andrea Angioi