



COMUNE DI IRGOLI

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO DI SEGRETERIA

www.comune.irgoli.nu.it

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° **100** del **29.12.2016**

OGGETTO: Lavori di “Completamento e messa in sicurezza della piscina coperta”. Determinazioni su istanza di disapplicazione penale da parte dell’Impresa Ciambriello Costruzioni S.r.l. Art. 145 D.P.R. 207/2010 - art. 16 capitolato speciale d’appalto - art. 6 contratto rep. 349/12.

L’anno **Duemilasedici** il giorno **29** del mese di **dicembre** alle ore **18.00** nella sala delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco: **Sig. Porcu Giovanni**

Risultano essere PRESENTI i Signori:

- **Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela**

Risultano essere ASSENTI i Signori:

Assiste il Segretario Comunale: **dr. Marco Signore**

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere: **favorevole**

Il Responsabile rag. Francesco G. Floris

Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica - amministrativa ha espresso parere:

Il Responsabile rag. Francesco G. Floris

Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere: **favorevole**

Il Responsabile geom. Salvatore Bua

Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del settore servizi sociali ha espresso parere:

Il Responsabile dr.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della G.C. n. 11 del 19/01/2012 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di completamento e messa in sicurezza della piscina coperta” redatto dall’Ing. Francesco Porcu;

Visto il contratto d’appalto, relativo ai lavori su citati, in data 04/07/2012 – Rep. n. 349/2012 – registrato a Nuoro il 10/07/2012 al n. 410 – serie 1, tra il Comune di Irgoli ed il Sig. Ciambriello Giovanni per conto dell’Impresa “Ciambriello Costruzioni”, importo al netto del ribasso €. 224.482,06 (più IVA) oltre €. 7.000,00 (più IVA) per oneri sicurezza per un totale di €. 231.482,06;

Visto il verbale di consegna dei Lavori in data 10/07/2012;

Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 05/11/2012;

Visto il verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data 17/12/2012, per effetto del quale il termine per l’ultimazione risulta essere il 17/01/2013;

Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data 22/03/2013;

Vista la perizia suppletiva e di variante approvata con determinazione n. 55 del 09/04/2013 con la quale viene concessa una proroga per l’ultimazione dei lavori di giorni 60;

Visto il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 18/04/2013, per effetto del quale il termine per l’ultimazione risulta essere il 15/04/2013;

Visto l’atto aggiuntivo stipulato in data 05/06/2013 – rep. n. 368/2013 a seguito dell’approvazione di detta perizia;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori dal quale risulta che gli stessi sono stati ultimati in data 10/06/2013, e quindi in ritardo rispetto al termine utile contrattuale di giorni 56;

Vista la contabilità finale presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Porcu in data 19/05/2015 e l’ulteriore nota di integrazione in data 28/09/2015;

Vista la comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento del 18/04/2016, con la quale si comminava, all’Impresa Ciambriello Costruzioni S.r.l., la penale di €. 14.238,56 per ritardo nell’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;

Vista la nota dell’ all’Impresa Ciambriello Costruzioni S.r.l. del 18/04/2016 n. 255, con la quale si chiede la disapplicazione della penale su citata;

Vista la “Relazione del Direttore dei Lavori sull’Applicabilità della Penale”, pervenuta in data 22/06/2016, con la quale l’Ing. Francesco Porcu , a seguito di una serie di motivazioni, esprime “parere favorevole alla disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori”;

Vista la nota del R.U.P. del 01/07/2016 – prot. 3802 con la quale lo stesso, a seguito del parere del D. L., “Propone la disapplicazione parziale della penale comminata con nota n. 2123 del 18/04/2016, portandola da €. 14.238,56 ad €. 1.525,56”;

Visto l’art. 145 del D. P. R. 207/2010;

Visto l’art. 16 del capitolato speciale d’appalto;

Visto l’art. 6 del contratto d’appalto rep. n. 349/12;

Visto il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016;

Ritenute non condivisibili e sufficientemente valide le motivazioni adottate dal Direttore dei Lavori per la disapplicazione della penale, in quanto, come si evince dal prospetto quivi allegato il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori era già spirato anteriormente alla 2° sospensione dei lavori (termine 17/01/2013 – sosp. 22/03/2013) per evidente responsabilità dell’Impresa esecutrice. Pertanto è corretto applicare la penale secondo quanto indicato nella nota del RUP del /18/04/2016:

CONSEGNA LAVORI	10.07.2012
ULTIMAZIONE LAVORI DOPO 150 GIORNI	06.12.2012
1^ SOSPENSIONE LAVORI DOPO 118 GIORNI DAL 10.07.2012	DAL 05.11.2012 AL 16.12.2012
NUOVA SCADENZA CONTRATTUALE	17.01.2013
2^ SOSPENSIONE LAVORI DOPO 96 GIORNI DAL 17.12.2012	DAL 22.03.2013 AL 17.04.2013
APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE DEL 09.04.2013	PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI DI 60 GIORNI
NUOVA SCADENZA CONTRATTUALE	15.04.2013
RIPRESA LAVORI DOPO 2^ SOSPENSIONE LAVORI	18.04.2013
SOTTOSCRIZIONE ATTO SOTTOMISSIONE	05.06.2013

Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall'Art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

UNANIME:

- D E L I B E R A

Di rigettare, per quanto espresso in premessa, l/a richiesta di disapplicazione totale della penale relativa ai lavori di "completamento e messa in sicurezza della piscina coperta" presentata dall'Impresa Ciambriello Costruzioni S.r.l. in data 18/04/2016 - n. 255, confermando l'applicazione della penale stessa, pari a € 14.238,56, come risultante dalla nota del R.U.P. del 01/07/2016 – prot. 3802;

Di Demandare al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione;

Di Dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all'unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

f.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO

f.to dr. Marco Signore

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Irgoli

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni

Dal **04/01/2017**

Il Resp.le del Servizio

f.to Rag. Francesco G.Floris

- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimenti di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

- Area Amministrativa e di Vigilanza
- Area Economico – Finanziaria
- Area Tecnico - Manutentiva
- Area Socio - Culturale